

泾源县 2022 年财政支出重点项目绩效评价工作

—泾源县乡村振兴示范村污水治理项目

—泾源县城市基础设施补短板项目

第三方绩效评价报告

宁夏智达科技咨询有限公司

二〇二三年十一月

目录

一、项目基本情况	1
(一) 项目立项背景	1
(二) 项目概况	2
(三) 项目资金来源及使用情况	6
(四) 项目绩效目标	11
二、绩效评价工作情况	13
(一) 绩效评价目的	13
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	13
三、绩效评价指标分析情况	16
(一) 泾源县乡村振兴示范村污水处理项目	16
(二) 泾源县城市基础设施补短板项目	25
四、综合评价结果结论和取得的效益	34
五、主要经验及做法、存在的问题和建议	36
(一) 主要经验及做法	36
(二) 存在的问题	37
(三) 有关建议	40
附件1: 泾源县乡村振兴示范村污水处理项目工作底稿	42
附件2: 泾源县城市基础设施补短板项目工作底稿	51
附件3: 满意度调查报告	60

泾源县 2022 年度乡村振兴示范村污水治理项目、城市基础设施补短板项目综合绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

农村生活污水治理是深入打好农业农村污染治理攻坚战的重要任务，也是农村人居环境整治的重要基础性工作。宁夏积极推进农村生活污水治理，突出规划引领，坚持分区分类治理农村生活污水，因地制宜选择合理的治理方式，不断完善政策制度，先后出台《宁夏农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025年）》《关于进一步推进农村生活污水治理工作的实施意见》等系列文件，制定《宁夏农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》，修订《宁夏农村生活污水处理设施水污染物排放标准》，不断加大项目支持力度。

泾源县人民政府为响应《中共固原市委员会关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》和《泾源县县城总体规划（2010-2025）》提出的要求，决定

为进一步完善旅游基础设施、公共服务建设、旅游环线建设、游客接待服务体系建设，丰富游客的多元需求，促进泾源县旅游快速发展，重点解决此类市政道路绿化不健全的问题，提升城市绿化质量，提升城市街道形象，道路绿化环境，泾源县住房和城乡建设局申报泾源县城市基础设施补短板项目。

（二）项目概况

1. 项目基本情况

为确保全县污水处理设施设备正常运行，污水排放符合国家环保要求，进一步提升我县农村污水处理能力，改善农村水环境，泾源县住房和城乡建设局于2022年开展乡村振兴示范村污水治理项目。项目建设的地点为泾源县香水镇、六盘山镇、泾河源镇、大湾乡、新民乡、兴盛乡、黄花乡。项目建设期限为2022年1月至12月。

随着经济持续发展，环境在经济发展中的地位越来越突出和重要，经济竞争一定程度上即发展环境的竞争，良好的投资氛围，优美的自然环境将为其提供最基本的经济建设平台。不断加大城市管理力度，维护现有城市绿化，改善人居环境，营造良好的、更富吸引力、更具竞争力的发展环境，是加快经济社会发展的重要工作。泾源县住房和城乡建设局于2022年开展泾源县城市基础设施补短板项目。项目建设地点为泾源县县

城，建设期限为 2022 年 4 月至 10 月。

2. 项目实施依据

(1) 《泾源县住房和城乡建设局文件关于〈申请对泾源县乡村振兴示范村污水治理项目进行批复〉的报告》（泾建（城）发〔2022〕10号）；

(2) 《泾源县审批服务管理局文件关于〈泾源县乡村振兴示范村污水治理项目初步设计〉的批复》（泾审批发〔2022〕33号）；

(3) 《泾源县住房和城乡建设局文件关于〈泾源县乡村振兴示范村污水治理项目资金申请〉的报告》（泾建（城）发〔2022〕17号）；

(4) 《泾源县财政局关于〈泾源县乡村振兴示范村污水治理项目招标控制价审核结果〉的函》（泾财控〔2022〕19号）；

(5) 《泾源县住房和城乡建设局文件关于〈对泾源县城市基础设施补短板项目可行性研究报告进行立项〉的报告》（泾建（城）发〔2022〕12号）；

(6) 《泾源县审批服务管理局文件关于〈泾源县城市基础设施补短板项目可行性研究报告〉的批复》（泾审批发〔2022〕36号）；

(7) 《泾源县审批服务管理局文件关于〈泾源县城市基础设施补短板项目初步设计〉的批复》（泾审批发〔2022〕81号）；

(8) 《乡村建设规划许可证申请表》；

(9) 《建设项目环境影响登记表》；

(10) 其他有关预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料、政府采购招标文件及合同、项目验收（评价、决算、稽查、检查）报告、相关行业政策、行业标准及专业技术规范、预算下达相关文件等。

3.项目主要建设内容

根据初设批复，泾源县乡村振兴示范村污水治理项目主要建设内容为：（1）新建一体化污水处理站 11 座。其中 10m³/d 污水处理站 3 座，20m³/d 污水处理站 3 座，30m³/d 污水处理站 2 座，40m³/d 污水处理站 1 座，60m³/d 污水处理站 1 座 80m³/d 污水处理站 1 座；（2）新建污水收集管网 17790 米（De315）；（3）配套建设进出水管道、化粪池 5 座、调节池、污泥池等土建构筑物及配电自控设施。

根据初设批复，泾源县城市基础设施补短板项目主要建设内容为：（1）道路工程。富强路：翻新人行道 5717 平方米；沥青罩面 401.5 平方米；更换道牙 1714 米、树框 267 套；规

划、设置停车位；维修改造广场 3300 平方米。滨河路翻新人行道 5065 平方米；沥青罩面 281.5 平方米；更换道牙 703 米、树框 129 套；规划、设置停车位。龙潭街：翻新人行道 2271.5 平方米；更换道牙 139 米、更换树框 13 套；规划、设置停车位。香水街：翻新人行道 4512 平方米；沥青罩面 73 平方米；更换道牙 755 米、树框 129 套。北环路：翻新人行道 900 平方米；更换道牙 1400 米。西峡路：翻新人行道 11470 平方米。北环路 - 龙潭街段：翻新人行道 1680 平方米（彩色沥青健身步道）；道路沥青罩面 1314.5 平方米；更换道牙 1524 米、树框 241 套；规划设置停车位。

绿洲豪庭小区：翻新人行道 1736 平方米、停车场 726 平方米。金水苑小区：门口路面沥青砼罩面 3416.6 平方米；更换道牙 1440 米。

（2）路灯维修改造工程。富强路（北环路 - 龙潭街）维修路灯 42 套（840 盏）。滨河路、龙潭街、香水街、北环路（西峡路 - 富强路）更换路灯灯头 30 盏，维修路灯灯杆 25 套。口袋公园更换景观灯 24 套，更换电缆 500 米（YJV-4*16-PVC50 埋深 1.1 米）

（3）绿化工程。高速入口三角地、北环路、西峡路。新栽植物：油松、白桦等共 3462 株；地被 31843.5 平方米。绿洲豪

庭小区、金水苑小区、馨苑小区。新栽植物：油松、国槐等共 1215 株；地被 14437.8 平方米。

（4）美化工程。新增垃圾桶 50 个（不锈钢成品）、不锈钢宣传栏 2 个、铁艺护栏 20 米；油饰铁艺护栏 1920 米；涂料粉刷围墙基础 500 米；装饰路灯 116 盏、电箱 10 个。

（5）建筑工程。外墙粉刷 24489.3 平方米（馨苑小区住宅楼 7 栋）；外墙面贴砖 4213 平方米。

（6）采暖工程。维修改造采暖（金水苑小区），敷设聚氨酯预制直埋保温管 3300 米；更换法兰闸阀 108 个；新建混凝土阀门检查井 54 座。

（三）项目资金来源及使用情况

1.资金来源

根据指标文件宁财（债）指标〔2022〕393 号，泾源县乡村振兴示范村污水治理项目 2022 年度下达预算资金 2122 万元；泾源县城市基础设施补短板项目 2022 年度下达预算资金 2000 万元。资金来源为申请债券资金。

2.资金使用情况

根据项目支出明细账，泾源县乡村振兴示范村污水治理项目 2022 年实际支出 2122 万元，预算执行率为 100%；泾源县城市基础设施补短板项目 2022 年实际支出 1977.05 万元，预算执

行率为 98.85%，2023 年 1-10 月支出 22.95 万元，指标余额为 0。具体资金使用明细，如表 1-1 和 1-2 所示：

表 1-1：泾源县乡村振兴示范村污水治理项目资金使用明细表

支付日期	用途	金额	指标文号
20220714	2022 年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目五标段（黄花乡羊槽村）	197,020	泾财追加（2022）242 号
20220714	2022 年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目五标段（黄花乡羊槽村）	55,570	泾财追加（2022）242 号
20220714	2022 年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目五标段（黄花乡羊槽村）勘察费	120,000	泾财追加（2022）242 号
20220714	2022 年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目四标段（香水镇上桥村）勘察费	37,500	泾财追加（2022）242 号
20220714	2022 年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目工程量清单及招标控制价审核	89,017	泾财追加（2022）242 号
20220714	2022 年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目六标段（乡镇终端）	225,729	泾财追加（2022）242 号
20220714	2022 年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目六标段（乡镇终端）	222,901	泾财追加（2022）242 号
20220714	2022 年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目六标段（乡镇终端）	577,410	泾财追加（2022）242 号
20220629	2022 年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目四标段（香水镇上桥村）	151,985	泾财追加（2022）242 号
20220629	2022 年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目四标段（香水镇上桥村）	42,868	泾财追加（2022）242 号
20220531	2022 年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目一标段（新民乡马河滩村）	1,408,626	泾财追加（2022）209 号
20220531	2022 年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目一标段（新民乡马河滩村）	397,306	泾财追加（2022）209 号
20220531	2022 年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目五标段（黄花乡羊槽村）	190,617	泾财追加（2022）209 号
20220531	2022 年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目五标段（黄花乡羊槽村）	675,823	泾财追加（2022）209 号
20220530	2022 年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目七标段（新民乡张台村）	672,516	泾财追加（2022）209 号
20220530	2022 年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目七标段（新民乡张台村）	189,684	泾财追加（2022）209 号
20220530	2022 年泾源县乡村振兴示范村污水治理	572,927	泾财追加

支付日期	用途	金额	指标文号
	项目二标段（泾河源镇河北村、冶家村）		（2022）209号
20220530	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目二标段（泾河源镇河北村、冶家村）	161,596	泾财追加（2022）209号
20220530	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目工程量清单及招标控制价编制	167,800	泾财追加（2022）209号
20220530	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目一标段（新民乡马河滩村）监理费	32,280	泾财追加（2022）209号
20220530	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目七标段（新民乡张台村）监理费	30,825	泾财追加（2022）209号
20220525	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目四标段（香水镇上桥村）	85,736	泾财追加（2022）110号
20220525	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目四标段（香水镇上桥村）	303,969	泾财追加（2022）110号
20220525	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目六标段（乡镇终端）	29,074	泾财追加（2022）110号
20220525	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目六标段（乡镇终端）	103,078	泾财追加（2022）110号
20220520	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目三标段（香水镇大庄村）	106,436	泾财追加（2022）110号
20220520	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目三标段（香水镇大庄村）	377,364	泾财追加（2022）110号
20220513	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目二标段（泾河源镇河北村、冶家村）监理费	20,199	泾财追加（2022）110号
20220513	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目三标段（香水镇大庄村）监理费	13,307	泾财追加（2022）110号
20220513	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目四标段（香水镇上桥村）监理费	7,145	泾财追加（2022）110号
20220513	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目五标段（黄花乡羊槽村）监理费	24,619	泾财追加（2022）110号
20220513	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目六标段（乡镇终端）监理费	48,375	泾财追加（2022）110号
20220428	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目初步设计、施工图设计、地形图测量	300,000	泾财追加（2022）110号
20220422	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目四标段（香水镇上桥村）	303,969	泾财追加（2022）110号
20220422	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目四标段（香水镇上桥村）	85,736	泾财追加（2022）110号
20220331	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理	1,056,470	泾财追加

支付日期	用途	金额	指标文号
	项目一标段（新民乡马河滩村）		（2022）110号
20220331	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目一标段（新民乡马河滩村）	297,979	泾财追加（2022）110号
20220331	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目六标段（乡镇终端）	3,430,206	泾财追加（2022）110号
20220331	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目六标段（乡镇终端）	967,495	泾财追加（2022）110号
20220331	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目三标段（香水镇大庄村）	377,364	泾财追加（2022）110号
20220331	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目三标段（香水镇大庄村）	106,436	泾财追加（2022）110号
20220330	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目三标段（香水镇大庄村）	565,500	泾财追加（2022）110号
20220330	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目三标段（香水镇大庄村）	159,500	泾财追加（2022）110号
20220330	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目七标段（新民乡张台村）	474,249	泾财追加（2022）110号
20220330	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目七标段（新民乡张台村）	1,681,425	泾财追加（2022）110号
20220329	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目五标段（黄花乡羊槽村）	1,745,687	泾财追加（2022）110号
20220329	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目五标段（黄花乡羊槽村）	492,374	泾财追加（2022）110号
20220329	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目二标段（泾河源镇河北村、冶家村）	1,432,320	泾财追加（2022）110号
20220329	2022年泾源县乡村振兴示范村污水治理项目二标段（泾河源镇河北村、冶家村）	403,988	泾财追加（2022）110号
	合计	21220000	

表 1-2：泾源县城市基础设施补短板项目资金使用明细表

支付日期	用途	金额	指标文号
20221031	2022年泾源县城市基础设施补短板项目四标段（金水苑室外附属绿化工程）	595,409	泾财预专字〔2022〕14号
20221031	2022年泾源县城市基础设施补短板项目四标段（金水苑室外附属绿化工程）	167,937	泾财预专字〔2022〕14号
20220930	2022年泾源县城市基础设施补短板项目二标段	389,469	泾财预专字〔2022〕14号
20220930	2022年泾源县城市基础设施补短板项目二标段	1,380,842	泾财预专字〔2022〕14号

支付日期	用途	金额	指标文号
20220930	2022年泾源县城市基础设施补短板项目一标段	576,108	泾财预专字〔2022〕14号
20220930	2022年泾源县城市基础设施补短板项目一标段	162,492	泾财预专字〔2022〕14号
20220930	2022年泾源县城市基础设施补短板项目三标段	201,466	泾财预专字〔2022〕14号
20220930	2022年泾源县城市基础设施补短板项目三标段	56,824	泾财预专字〔2022〕14号
20220831	泾源县城市基础设施补短板可行性研究报告编制项目	96,000	泾财追加〔2022〕240号
20220831	2022年泾源县城市基础设施补短板项目二标段	369,076	泾财追加〔2022〕240号
20220831	2022年泾源县城市基础设施补短板项目二标段	104,099	泾财追加〔2022〕240号
20220714	2022年泾源县城市基础设施补短板项目二标段监理费	34,800	泾财追加〔2022〕240号
20220714	2022年泾源县城市基础设施补短板项目三标段	805,867	泾财追加〔2022〕240号
20220714	2022年泾源县城市基础设施补短板项目三标段	227,296	泾财追加〔2022〕240号
20220714	2022年泾源县城市基础设施补短板项目四标段	1,190,819	泾财追加〔2022〕240号
20220714	2022年泾源县城市基础设施补短板项目四标段	335,873	泾财追加〔2022〕240号
20220714	2022年泾源县城市基础设施补短板项目三标段监理费	31,000	泾财追加〔2022〕240号
20220714	2022年泾源县城市基础设施补短板项目一、四标段监理费	45,170	泾财追加〔2022〕240号
20220628	2022年泾源县城市基础设施补短板项目二标段	1,166,613	泾财追加〔2022〕208号
20220628	2022年泾源县城市基础设施补短板项目二标段	329,045	泾财追加〔2022〕208号
20220628	2022年泾源县城市基础设施补短板项目工程量清单及招标控制价编制	78,500	泾财追加〔2022〕208号
20220628	2022年泾源县城市基础设施补短板项目一标段	1,367,613	泾财追加〔2022〕208号
20220628	2022年泾源县城市基础设施补短板项目一标段	385,737	泾财追加〔2022〕208号
20220601	2022年泾源县城市基础设施补短板项目	88,228	泾财追加

支付日期	用途	金额	指标文号
	跟踪审计费		〔2022〕208号
20220531	2022年泾源县城市基础设施补短板项目 设计费	399,700	泾财追加 〔2022〕208号
20220531	2022年泾源县城市基础设施补短板项目 监理费	45,170	泾财追加 〔2022〕208号
20220531	2022年泾源县城市基础设施补短板项目 一标段	1,096,448	泾财追加 〔2022〕208号
20220531	2022年泾源县城市基础设施补短板项目 一标段	3,887,406	泾财追加 〔2022〕208号
20220531	2022年泾源县城市基础设施补短板项目 三标段	568,240	泾财追加 〔2022〕208号
20220531	2022年泾源县城市基础设施补短板项目 三标段	2,014,665	泾财追加 〔2022〕208号
20220531	2022年泾源县城市基础设施补短板项目 工程量清单及招标控制价审核	45,943	泾财追加 〔2022〕208号
20220530	2022年泾源县城市基础设施补短板项目 四标段（金水苑室外附属绿化工程）	1,190,819	泾财追加 〔2022〕208号
20220530	2022年泾源县城市基础设施补短板项目 四标段（金水苑室外附属绿化工程）	335,873	泾财追加 〔2022〕208号
	小计	19,770,547	
20230703	2022年泾源县城市基础设施补短板项目 工程量清单及招标控制价编制	41,743	泾财预专字 〔2022〕14号
20230703	2022年泾源县城市基础设施补短板项目 三标段	36,932	泾财预专字 〔2022〕14号
20230703	2022年泾源县城市基础设施补短板项目 三标段	23,375	泾财预专字 〔2022〕14号
20230628	2022年泾源县城市基础设施补短板项目 二标段监理费	15,055	泾财预专字 〔2022〕14号
20230330	2022年泾源县城市基础设施补短板项目 招标控制价审核	112,348	泾财预专字 〔2022〕14号
	小计	229,453	
	合计	20,000,000	

（四）项目绩效目标

1.项目总体目标

泾源县乡村振兴示范村污水治理项目：为确保全县污水处

理设施设备正常运行，污水排放符合国家环保要求，进一步提升我县农村污水处理能力，改善农村水环境。

涇源县城市基础设施补短板项目：进一步完善旅游基础设施、公共服务建设、旅游环线建设、游客接待服务体系建设，丰富游客的多元需求，促进涇源县旅游快速发展，重点解决此类市政道路绿化不健全的问题，提升城市绿化质量，提升城市街道形象，道路绿化环境。

2. 项目绩效指标

涇源县住房和城乡建设局提供了涇源县 2022 年度乡村振兴示范村污水治理项目、城市基础设施补短板项目的绩效目标表，如表 1-3 至 1-4 所示：

表 1-3：涇源县 2022 年度乡村振兴示范村污水治理项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	新建污水收集管网	17790 米
	质量指标	工程结构使用年限	50 年
	时效指标	工程工期	1 年
	成本指标	新建一体化污水处理站	11 座
效益指标	经济效益指标	提高水资源循环利用率	85%
	社会效益指标	减少农村水污染	85%
	生态效益指标	减少农村水污染，净化环境	85%
	可持续影响指标	减少农村水污染	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农村居民	85%

表 1-4：涇源县 2022 年度城市基础设施补短板项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成小区改造，基础设施建设	3 个小区
	质量指标	完成道路建设	4040 米
	时效指标	实施工期	1 年

	成本指标	改造提升城市道路数量	6 条
效益指标	经济效益指标	改善人居环境	100%
	社会效益指标	提升县城形象	100%
	生态效益指标	完成城市基础设施建设	100%
	可持续影响指标	提高居民幸福舒适度	85%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	85%

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

一是促进部门强化预算绩效管理。通过评价，深入了解泾源县 2022 年度乡村振兴示范村污水治理项目、城市基础设施补短板项目绩效目标完成、项目实施进度、专项资金使用情况以及所取得效益和实施过程中存在的主要问题，有针对性地提出建设性意见和建议，为财政资金后续投入、分配及管理提供参考依据。

二是为全面预算绩效管理提供依据。围绕预算资金使用，以履行职责、政策落实和项目任务，发现问题，总结经验，促进实施单位建立健全内部控制制度，逐步建立和完善行业支出绩效目标、指标及标准，进一步提高预算执行整体效果和资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工

作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（4）简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，尽量减少委托方、项目实施单位工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与委托方、项目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2. 评价指标体系

本次评价指标体系设计根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）文件“项目支出绩效评价共性指标体系框架”要求，结合该项目的特点以及项目绩效目标、指标进行设计。总体来看，保持指标框架中一级指标不变，二、三级指标进行细化、量化并设置指标权重、指标解释、评分标准、评价标准和证据来源等。具体思路如下：

（1）按照财预〔2020〕10号文件精神，“应当突出结果导向，产出、效益指标权重不低于60%”的总体原则，结合本

项目产出、效益突出，其三级指标数量较多，最终分配一级指标决策、过程、产出和效益权重分别为 15、25、35、25。具体指标体系见附件 1、附件 2。

（2）共性指标与权重参考财预〔2020〕10 号和泾源县财政局相关文件要求，结合指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

（3）个性化指标旨在能够全面反映项目产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标。

3. 评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价，本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，围绕项目决策、项目管理和项目绩效等三个方面，结合项目特点，对项目进行综合评价。拟在资料审核的基础上采用定性和定量相结合的方式进行。

（1）案卷研究法。根据《泾源县住房和城乡建设局文件关于〈申请对泾源县乡村振兴示范村污水治理项目进行批复〉的报告》（泾建（城）发〔2022〕10 号）、《泾源县审批服务管理局文件关于〈泾源县乡村振兴示范村污水治理项目初步设计〉的批复》（泾审批发〔2022〕33 号）、《泾源县住房和城乡建设局文件关于〈对泾源县城市基础设施补短板项目可行性研究报告进行立项〉的报告》（泾建（城）发〔2022〕12

号)、《泾源县审批服务管理局文件关于〈泾源县城市基础设施补短板项目可行性研究报告〉的批复》(泾审批发〔2022〕36号)、《泾源县审批服务管理局文件关于〈泾源县城市基础设施补短板项目初步设计〉的批复》(泾审批发〔2022〕81号)等文件内容,对项目立项依据、背景、历史文件、过程管理资料及成果材料进行研究,分析项目立项充分性、绩效目标的合理性、组织实施的规范性等指标。

(2) 比较分析法。通过对比项目相关历年历史数据,探索项目单位业务特点以及重点指标发展规律,分析项目预算与任务的匹配程度。

(3) 公众评判法。通过座谈、面访、实地调研、社会调查等方式了解项目绩效目标的预期情况、资金使用的保障机制、项目效果情况等。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 泾源县乡村振兴示范村污水治理项目

本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益一级指标4个,二级指标13个和三级指标23个(详见表3-1及附件1),满分为100分。

表3-1: 泾源县乡村振兴示范村污水治理项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率
(15分)	(5分)	立项程序规范性	3	3	100%
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	1	50%
		绩效指标明确性	3	1.5	50%
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2	2	100%
		资金分配合理性	3	3	100%
过程 (25分)	资金管理 (10分)	资金到位率	2	2	100%
		预算执行率	2	2	100%
		资金使用合规性	6	6	100%
	组织实施 (15分)	管理制度健全性	3	3	100%
		制度执行有效性	5	5	100%
		监督管理有效性	3	3	100%
		档案资料保存规范性	4	4	100%
产出 (35分)	产出数量 (18分)	新建一体化污水处理站 11 座	6	6	100%
		新建污水收集管网	6	4	66.67%
		配套设施	6	6	100%
	产出质量 (6分)	工程验收合格率	6	5	83.33%
	产出时效 (6分)	完工及时性	6	3	50%
	产出成本 (5分)	成本节约率	5	5	100%
效益 (25分)	社会效益 (7分)	改善居民生活环境	7	7	100%
	生态效益 (7分)	提升农村污水处理能力，保护生态环境	7	7	100%
	可持续影响 (6分)	提升城市形象	6	6	100%
	满意度 (5分)	群众满意度	5	5	100%
合计			100	91.5	91.5%

1. 项目决策情况分析

(1) 立项依据充分性。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

根据《泾源县住房和城乡建设局文件关于〈申请对泾源县乡村振兴示范村污水治理项目进行批复〉的报告》（泾建

(城)发〔2022〕10号)文件,为确保全县污水处理设施设备正常运行,污水排放符合国家环保要求,泾源县住房和城乡建设局于2022年1月27日对泾源县乡村振兴示范村污水治理项目进行立项申请,本项目符合泾源县住房和城乡建设局发展规划,属于公共财政支持范围,且未发现与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复,立项依据充分。

(2) 立项程序规范性。指标分值3分,评价得分3分。

根据《泾源县审批服务管理局文件关于〈泾源县乡村振兴示范村污水治理项目初步设计〉的批复》(泾审批发〔2022〕33号)文件,泾源县审批服务管理局于2022年1月30日对本项目初步设计进行批复,本项目立项程序规范。

(3) 绩效目标合理性。指标分值2分,评价得分1分。

泾源县住房和城乡建设局提供了本项目的绩效目标表,根据年度项目计划设置年度项目目标,并根据年度工作实际情况,在绩效目标中设置产出、效益和满意度指标。但部分指标设置不合理,如“数量指标”设置为“新建污水收集管网”不全面,无法反映项目建设的全部内容;“成本指标”设置为“新建一体化污水处理站”不合理,应设置为“成本节约率”;“经济效益指标”设置为“提高水资源循环利用率”不合理,本项目为公益项目,无明显的经济收入。根据评分标

准，本项指标扣 1 分。

（4）绩效指标明确性。指标分值 3 分，评价得分 1.5 分。

本项目根据实施内容，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，在产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本指标及相关效益指标。但部分绩效指标值设置不明确，如时效指标，工程工期的指标值设置为“1 年”，不够具体，应明确到合同期限；其次，效益指标的指标值都设置为 85%、90%，不明确，无法得出准确的衡量标准和值。根据评分标准，本项指标扣 1.5 分。

（5）预算编制科学性。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

根据《泾源县住房和城乡建设局文件关于〈泾源县乡村振兴示范村污水处理项目资金申请〉的报告》（泾建（城）发〔2022〕17 号）文件，本项目工程概算总投资为 3445.72 万元。根据《泾源县财政局关于〈泾源县乡村振兴示范村污水处理项目招标控制价审核结果〉的函》（泾财控〔2022〕19 号）文件，泾源县财政局对本项目招标控制价进行审核，审定金额为 3079.99 万元。项目预算编制经过科学论证，有明确标准。

（6）资金分配合理性。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

根据指标文件宁财（债）指标〔2022〕393 号，本项目 2022 年下达预算资金 2122 万元，预算资金分配有测算依据，

资金分配额度合理，与项目单位及地方实际相适应。

2. 项目过程情况分析

(7) 资金到位率。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

根据指标文件宁财（债）指标〔2022〕393 号，本项目 2022 年共下达资金 2122 万元，资金到位率为 100%。

(8) 预算执行率。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

通过查看本项目 2022 年项目支出凭证及明细账，2022 年实际支出 2122 万元，预算执行率为 100%。

(9) 资金使用合规性。指标分值 6 分，评价得分 6 分。

通过核对项目支出明细账和部分原始凭证，本项目资金支出按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，资金支付有完整的审批程序和手续，按部门预算批复的用途安排和使用，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(10) 管理制度健全性。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

泾源县住房和城乡建设局制定了相关财务管理制度、合同管理制度、项目管理制度，能够较好地保障项目顺利实施。

(11) 制度执行有效性。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

项目实施过程中，泾源县住房和城乡建设局严格按照政府采购招投标流程选定中标机构，遵照《政府投资条例》《中华人民共和国合同法》等相关规定签订项目施工合同，且付款审

批流程完善。

(12) 监督管理有效性。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

泾源县住房和城乡建设局对本项目进行监督考核，及时组织验收；定期开展绩效自评，自评内容较完整。

(13) 档案资料保存规范性。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

根据评价组现场调研，泾源县住房和城乡建设局对本项目财务、项目资料进行了归档并保存完整。

3. 项目产出情况分析

(14) 新建一体化污水处理站 11 座。指标分值 6 分，评价得分 6 分。

根据招标文件及签订的施工合同，新建一体化污水处理站 11 座为项目第六标段的建设内容。根据六标段竣工验收报告，11 座一体化污水处理站全部建设完成，其中 10m³/d 污水处理站 3 座，20m³/d 污水处理站 3 座，30m³/d 污水处理站 2 座，40m³/d 污水处理站 1 座，60m³/d 污水处理站 1 座，80m³/d 污水处理站 1 座。

(15) 新建污水收集管网。指标分值 6 分，评价得分 4 分。

根据《泾源县审批服务管理局文件关于〈泾源县乡村振兴

示范村污水治理项目初步设计〉的批复》（泾审批发〔2022〕33号）文件，本项目计划新建污水收集管网17790米（De315）。通过查看招标文件及施工合同，本项目分为7个标段，共计建设污水收集管网（De315）11580米，比初设批复少建6210米。根据评分标准，本项扣2分。

（16）配套设施。指标分值6分，评价得分6分。

根据《泾源县审批服务管理局文件关于〈泾源县乡村振兴示范村污水治理项目初步设计〉的批复》（泾审批发〔2022〕33号）文件，本项目计划建设配套建设进出水管、化粪池5座、调节池、污泥池等土建构筑物及配电质控设施，通过查看招标文件及施工合同，上述内容在第六标段建设。根据泾源县住房和城乡建设局提供的六标段竣工验收报告，化粪池5座、调节池、污泥池等建构筑物已完成设计和合同所约定的各分部分项工程。

（17）工程验收合格率。指标分值6分，评价得分5分。

泾源县住房和城乡建设局提供了本项目第一标段、二标段、三标段、四标段、六标段、七标段的建设工程竣工验收报告，未提供第五标段的建设工程竣工验收报告，本项扣1分。实际现场访谈及踏勘过程中，了解到第五，建设完成。

（18）完工及时性。指标分值6分，评价得分3分。

根据提供的建设工程施工合同及建设工程竣工验收报告，一标段合同工期为 2022 年 3 月 22 日至 2022 年 6 月 22 日，实际竣工验收日期为 2022 年 11 月 10 日。二标段合同工期为 2022 年 3 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日，实际竣工验收日期为 2022 年 11 月 10 日。三标段合同工期为 2022 年 3 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日，实际竣工验收日期为 2022 年 11 月 11 日。四标段合同工期为 2022 年 3 月 18 日至 2022 年 8 月 15 日，实际竣工验收日期为 2022 年 11 月 11 日。第五，六标段的合同工期均为 2022 年 3 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日，第六标段的实际竣工验收日期为 2022 年 11 月 11 日，未提供第五标段的竣工验收报告。七标段合同工期为 2022 年 3 月 21 日至 2022 年 8 月 21 日，实际竣工验收日期为 2022 年 11 月 10 日。竣工验收较晚，本项减半得分。

(19) 成本节约率。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

根据《泾源县财政局关于〈泾源县乡村振兴示范村污水处理项目招标控制价审核结果〉的函》（泾财控〔2022〕19 号）文件、施工合同及二、三标段的工程结算审核报告，本项目合同价及实际支付价款均未超过招标控制价和初设批复概算总投资。

4. 项目效益情况分析

(20) 改善居民生活环境。指标分值 7 分，评价得分 7 分。

本项目通过新建一体化污水处理站、新建污水收集管网及配套建设进出水管道、化粪池 5 座、调节池、污泥池等。可有效解决因生活污水直接排放产生的水污染问题，减少污染物的排放，改善农村生活环境，提高卫生水平，保护人民身体健康。

(21) 提升农村污水处理能力，保护生态环境。指标分值 7 分，评价得分 7 分。

通过本项目的实施，能有效提升农村污水处理能力，实现农村污水处理达标后排放，减轻对水域环境造成的污染，保护生态环境。

(22) 提升泾源县乡村形象。指标分值 6 分，评价得分 6 分。

泾源县乡村振兴示范村污水治理项目的实施有利于加强农村地区基础设施建设，改善农村生活环境，提高卫生水平，保护人民身体健康。有利于推进生态人居、生态环境、生态经济和生态文化建设，创建宜居、宜业、宜游的“美丽乡村”。

(23) 群众满意度。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

评价小组对泾源县乡村振兴示范村污水治理项目开展满意

度调查，实际收回有效问卷 30 份，其中，非常满意 29 份，比较满意 1 份，一般满意 0 份，比较不满意 0 份，非常不满意 0 份。

满意度 = (29*100%+1*80%+0*60%+0*30%+0*0%) /30*100%=99.33%。根据评分标准，该指标得满分 5 分。

(二) 涇源县城市基础设施补短板项目

本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益一级指标 4 个，二级指标 12 个和三级指标 26 个（详见表 3-2 及附件 2），满分为 100 分。

表 3-2：涇源县城市基础设施补短板项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	2	2	100%
		立项程序规范性	3	3	100%
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2	1	50%
		绩效指标明确性	3	1.5	50%
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	2	2	100%
		资金分配合理性	3	3	100%
过程 (25 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率	2	2	100%
		预算执行率	2	1.98	99%
		资金使用合规性	6	6	100%
	组织实施 (15 分)	管理制度健全性	3	3	100%
		制度执行有效性	5	5	100%
		监督管理有效性	3	3	100%
		档案资料保存规范性	4	4	100%
产出 (35 分)	产出数量 (18 分)	道路工程完成情况	3	3	100%
		路灯维修改造工程完成情况	3	3	100%
		绿化工程完成情况	3	1.5	50%
		美化工程完成情况	3	1.5	50%
		建筑工程完成情况	3	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率
		采暖工程完成情况	3	3	100%
	产出质量 (6分)	工程验收合格率	6	5	83.33%
	产出时效 (6分)	完工及时性	6	3	50.00%
	产出成本 (5分)	成本节约率	5	5	100%
效益 (25分)	社会效益 (14分)	进一步完善基础设施, 改善 人居环境	7	7	100%
		提升城市形象和品位	7	7	100%
	可持续影响 (6分)	优化城市公共服务结构和功 能	6	6	100%
	满意度 (5分)	群众满意度	5	5	100%
合计			100	90.48	90.48%

1. 项目决策情况分析

(1) 立项依据充分性。指标分值 2 分, 评价得分 2 分。

根据《泾源县住房和城乡建设局文件关于〈对泾源县城市基础设施补短板项目可行性研究报告进行立项〉的报告》(泾建(城)发〔2022〕12号)文件, 由于泾源县县城道路等部分基础设施出现损坏残缺现象, 影响市容市貌, 为进一步完善基础设施, 改善人居环境, 提升城市新形象, 泾源县住房和城乡建设局计划实施泾源县城市基础设施补短板项目。

(2) 立项程序规范性。指标分值 3 分, 评价得分 3 分。

根据《泾源县住房和城乡建设局文件关于〈对泾源县城市基础设施补短板项目初步设计进行立项〉的报告》(泾建(城)发〔2022〕30号)文件, 泾源县住房和城乡建设局于

2022年3月18日，对本项目初步设计申请立项。根据《涇源县审批服务管理局文件关于〈涇源县城市基础设施补短板项目初步设计〉的批复》（涇审批发〔2022〕81号）涇源县审批服务管理局于2022年4月8日，对本项目初步设计进行批复。本项目立项程序规范。

（3）绩效目标合理性。指标分值2分，评价得分1分。

涇源县住房和城乡建设局提供了本项目的绩效目标表，根据年度项目计划设置年度项目目标，并根据年度工作实际情况，在绩效目标中设置产出、效益和满意度指标。但部分指标设置不合理，如“数量指标”设置为“完成小区改造，基础设施建设”不全面，无法反映项目建设的全部内容；“质量指标”设置为“完成道路建设”不合理，质量指标主要反映项目产出质量目标的实现程度，一般设置为“质量达标率”或者“工程验收合格率”；“成本指标”设置为“改造提升城市道路数量”不合理，一般设置为“成本节约率”。根据评分标准，本项指标扣1分。

（4）绩效指标明确性。指标分值3分，评价得分1.5分。

本项目根据实施内容，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，在产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本指标及相关效益指标。但部分绩效指标值设置不明确，如时效指

标，工程工期的指标值设置为“1年”，不够具体，应明确到合同期限；其次，效益指标的指标值都设置为85%、100%，不明确，无法得出准确的衡量标准和值。根据评分标准，本项扣1.5分。

（5）预算编制科学性。指标分值2分，评价得分2分。

根据《泾源县审批服务管理局文件关于〈泾源县城市基础设施补短板项目初步设计〉的批复》（泾审批发〔2022〕81号）文件，本项目工程概算总投资为3074.12万元。项目预算编制经过科学论证，有明确标准。

（6）资金分配合理性。指标分值3分，评价得分3分。

根据指标文件宁财（债）指标〔2022〕393号，本项目2022年下达预算资金2000万元，预算资金分配有测算依据，资金分配额度合理，与项目单位及地方实际相适应。

2. 项目过程情况分析

（7）资金到位率。指标分值2分，评价得分2分。

根据指标文件宁财（债）指标〔2022〕393号，本项目2022年共下达资金2000万元，资金到位率为100%。

（8）预算执行率。指标分值2分，评价得分1.98分。

通过查看泾源县城市基础设施补短板项目2022年项目支出凭证及明细账，2022年实际支出1977.05万元，预算执行率为

98.85%，2023年1-10月支出22.95万元，指标余额为0。根据评分标准，指标得1.98分。

（9）资金使用合规性。指标分值6分，评价得分6分。

通过核对项目支出明细账和部分原始凭证，本项目资金支出按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，资金支付有完整的审批程序和手续，按部门预算批复的用途安排和使用，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（10）管理制度健全性。指标分值3分，评价得分3分。

泾源县住房和城乡建设局制定了相关财务管理制度、合同管理制度、项目管理制度，能够较好地保障项目顺利实施。

（11）制度执行有效性。指标分值5分，评价得分5分。

项目实施过程中，泾源县住房和城乡建设局严格按照政府采购招投标流程选定中标机构，遵照《政府投资条例》《中华人民共和国合同法》等相关规定签订项目施工合同，且付款审批流程完善。

（12）监督管理有效性。指标分值3分，评价得分3分。

泾源县住房和城乡建设局对本项目进行监督考核，及时组织验收；定期开展绩效自评，自评内容较完整。

（13）档案资料保存规范性。指标分值4分，评价得分4分。

根据评价组现场调研，泾源县住房和城乡建设局对本项目财务、项目资料进行了归档并保存完整。

3. 项目产出情况分析

(14) 道路工程完成情况。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

根据泾源县城市基础设施补短板项目一标段《建设工程竣工验收报告》，本工程一标段由宁夏衡昌建设工程有限公司承建、宁夏建筑设计研究院工程监理有限公司监理，主要工程量：包括西峡路（北环路－滨河路）、龙潭街（西峡路－富强路）、滨河路（西峡路－富强路）、香水街（西峡路－富强路）和其他道路提升改造，验收合格。

(15) 路灯维修改造工程完成情况。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

根据泾源县城市基础设施补短板项目一标段《建设工程竣工验收报告》西峡路（龙潭街－滨河路）雨水工程；路灯改造、市政道路人行道改造、广场维修、雨水管道、其他专项工程等验收合格。

(16) 绿化工程完成情况。指标分值 3 分，评价得分 1.5 分。

根据《泾源县审批服务管理局文件关于〈泾源县城市基础

设施补短板项目初步设计》的批复》（泾审批发〔2022〕81号）文件，本项目绿化工程计划完成：（1）高速入口三角地、北环路、西峡路。新栽植物：油松、白桦等共 3462 株；地被 31843.5 平方米。（2）绿洲豪庭小区、金水苑小区、馨苑小区。新栽植物：油松、国槐等共 1215 株；地被 14437.8 平方米。经现场访谈了解，四标段内容建设完成，但未提供验收报告，本项减半得分。

（17）美化工程完成情况。指标分值 3 分，评价得分 1.5 分。

根据《泾源县审批服务管理局文件关于〈泾源县城市基础设施补短板项目初步设计〉的批复》（泾审批发〔2022〕81号）文件，本项目美化工程计划完成：（1）新增垃圾桶 50 个（不锈钢成品）、不锈钢宣传栏 2 个、铁艺护栏 20 米；油漆铁艺护栏 1920 米；涂料粉刷围墙基础 500 米；装饰路灯 116 盏、电箱 10 个。实际现场评价过程中未见验收资料，本项减半得分。

（18）建筑工程完成情况。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

根据本项目二标段《施工阶段全过程跟踪审核报告》，实际完成馨苑小区住宅楼 7 栋的外墙粉刷和贴砖工作，以审定工

程量为准。

(19) 采暖工程完成情况。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

根据本项目三标段《建设工程竣工验收报告》，维修改造采暖（金水苑小区），敷设聚氨酯预制直埋保温管 3300 米；更换法兰闸阀 108 个；新建混凝土阀门检查井 54 座，验收合格。

(20) 工程验收合格率。指标分值 6 分，评价得分 5 分。

项目单位提供了本项目第一标段、三标段的《建设工程竣工验收报告》，以及一标段、二标段的《施工阶段全过程跟踪审核报告》，未提供第四标段的《建设工程竣工验收报告》《施工阶段全过程跟踪审核报告》，本项扣 1 分。实际现场访谈及踏勘过程中了解到本项目第四标段建设完成。

(21) 完工及时性。指标分值 6 分，评价得分 3 分。

根据建设工程施工合同，本项目一标段合同工期为 2022 年 05 月 15 日至 2022 年 09 月 11 日，竣工验收时间为 2023 年 5 月 25 日。二标段合同工期为 2022 年 05 月 11 日至 2022 年 09 月 7 日，竣工验收时间为 2023 年 5 月 25 日。三标段合同工期为 2022 年 05 月 16 日至 2022 年 09 月 15 日，竣工验收时间为 2022 年 10 月 22 日。四标段合同工期为 2022 年 05 月 10 日至 2022 年 07 月 10 日，无竣工验收。其中一标段、二标段竣工验

收较晚，四标段无验收报告。根据评分标准，本项扣 3 分。

(22) 成本节约率。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

通过查看本项目一至三标段的招标控制价和施工合同，二、三标段的施工全过程跟踪审核报告，一至三标段的合同价均未超过招标控制价，四标段的合同价为 508.90 万元，最终以审计结算价为准。

4. 项目效益情况分析

(23) 进一步完善基础设施，改善人居环境。指标分值 7 分，评价得分 7 分。

本项目集绿色、生态、休闲、健身于一体，通过对县城内六条市政道路进行提升改造，对西峡路 - 香水街东南角原有公园破损地面进行维修，绿化提升，亮化提升等工程；对馨苑小区、金水苑小区、绿洲豪庭小区的外墙粉刷、路面修补、供暖管道维修、排水管道维修等，方便群众步行的户外休闲健身设施，对提高城乡居民的健康素质、实现基本公共服务均等化、推进和谐社会建设具有积极而深远的意义。

(24) 提升城市形象和品位。指标分值 7 分，评价得分 7 分。

随着经济持续发展，环境在经济发展中的地位越来越突出，经济竞争一定程度上即发展环境的竞争，而城市环境的提

升得益于城市管理的有效实施。不断加大城市管理力度，维护现有城市绿化，改善人居环境，营造良好的、更富吸引力、更具竞争力的发展环境，是加快经济社会发展的重要工作。本项目建成投入使用后，将提升城市空间形象，为周边居民和路过泾源旅游的游客提供更好的视觉体验，提升城市形象和品位。

（25）优化城市公共服务结构和功能。指标分值 6 分，评价得分 6 分。

现代城市中，众多人工建筑物使得城市绿化单调枯燥，道路绿化以及广场小品的建设，营造出舒适、宜人的绿色空间，为当地居民提供生活文化场所，使人们漫步其间，接触绿色，感受自然，有利于优化城市公共服务结构和功能。

（26）群众满意度。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

评价小组对泾源县城市基础设施补短板项目开展满意度调查，实际收回有效问卷 30 份，其中，非常满意 29 份，比较满意 1 份，一般满意 0 份，比较不满意 0 份，非常不满意 0 份。

满意度 = $(29*100\%+1*80\%+0*60\%+0*30\%+0*0\%) / 30*100\%=99.33\%$ 。根据评分标准，该指标得满分 5 分。

四、综合评价结果结论和取得的效益

根据已建立的评价指标体系及标准，通过数据采集、现场核查、访谈等方式对泾源县 2022 年度乡村振兴示范村污水治理

项目、城市基础设施补短板项目进行客观评价，得出项目评分及综合评分，（详见表 4-1 至 4-2 以及附件 1 至附件 2），综合评级为“优”。

表 4-1：泾源县乡村振兴示范村污水处理项目绩效评价得分表

一级指标	指标分值	指标得分	得分率
决策	15	12.5	83.33%
过程	25	25	100%
产出	35	29	82.86%
效益	25	25	100%
合计	100	91.5	91.5%

泾源县乡村振兴示范村污水处理项目的实施能有效提升农村污水处理能力，实现农村污水处理达标后排放，减轻对水域环境造成的污染，保护生态环境。有利于加强农村地区基础设施建设，改善农村生活环境，提高卫生水平，保护人民身体健康。有利于推进生态人居、生态环境、生态经济和生态文化建设，创建宜居、宜业、宜游的“美丽乡村”。

表 4-2：泾源县城市基础设施补短板项目绩效评价得分表

一级指标	指标分值	指标得分	得分率
决策	15	12.5	83.33%
过程	25	24.98	99.92%
产出	35	28	80%
效益	25	25	100%
合计	100	90.48	90.48%

泾源县城市基础设施补短板项目集绿色、生态、休闲、健身于一体，通过对县城内六条市政道路进行提升改造，对西峡

路 - 香水街东南角原有公园破损地面进行维修，绿化提升，亮化提升；对馨苑小区、金水苑小区、绿洲豪庭小区的外墙粉刷、路面修补、供暖管道维修、排水管道维修等，方便群众步行的户外休闲健身设施，对提高城乡居民的健康素质、实现基本公共服务均等化、推进和谐社会建设具有积极而深远的意义。有利于改善人居环境，营造良好的、更富吸引力、更具竞争力的发展环境，是加快经济社会发展的重要工作。

泾源县乡村振兴示范村污水治理项目指标评价得分为 91.5 分，泾源县城市基础设施补短板项目指标评价得分为 90.48 分。

根据 2022 年上述两个项目的资金量安排，得分权重分别为 51.48%、48.52%，指标加权得分及综合得分，如表 4-3 所示：

表 4-3：综合评价得分表

项目名称	指标评价得分	评价资金量 (万元)	权重指标	指标加权 得分
泾源县乡村振兴示范村污水治理项目	91.5	2122	51.48%	47.10
泾源县城市基础设施补短板项目	90.48	2000	48.52%	43.90
合计	-	4122	-	91

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

1. 提升农村污水处理能力，保护生态环境

泾源县乡村振兴示范村污水治理项目的实施，能有效提升农村污水处理能力，实现农村污水处理达标后排放，减轻对水域环境造成的污染，保护生态环境。改善农村生活环境，提高卫生水平，保护人民身体健康。有利于推进生态人居、生态环境、生态经济和生态文化建设，创建宜居、宜业、宜游的“美丽乡村”。

2. 进一步完善基础设施，改善人居环境

泾源县城市基础设施补短板项目集绿色、生态、休闲、健身于一体，通过对县城内六条市政道路进行提升改造，对西峡路-香水街东南角原有公园破损地面进行维修，绿化提升，亮化提升等工程；对馨苑小区、金水苑小区、绿洲豪庭小区的外墙粉刷、路面修补、供暖管道维修、排水管道维修等完善泾源县城市基础设施建设，对提高城乡居民的健康素质、实现基本公共服务均等化、推进和谐社会建设具有积极而深远的意义。

（二）存在的问题

1. 绩效目标编制水平不高

泾源县住房和城乡建设局提供了泾源县乡村振兴示范村污水治理项目、泾源县城市基础设施补短板项目的绩效目标表，部分指标设置不合理，如泾源县乡村振兴示范村污水治理项目：“数量指标”设置为“新建污水收集管网”不全面，无法

反映项目建设的全部内容；“成本指标”设置为“新建一体化污水处理站”不合理，应设置为“成本节约率”；“经济效益指标”设置为“提高水资源循环利用率”不合理，本项目为公益项目，无明显的经济收入。在产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本指标及相关效益指标。但部分绩效指标值设置不明确，如时效指标，工程工期的指标值设置为“1年”，不够具体，应明确到合同期限；其次，效益指标的指标值都设置为85%、90%，不明确，无法得出准确的衡量标准和值。

涇源县城市基础设施补短板项目“数量指标”设置为“完成小区改造，基础设施建设”不全面，无法反映项目建设的全部内容；“质量指标”设置为“完成道路建设”不合理，质量指标主要反映项目产出质量目标的实现程度，一般设置为“质量达标率”或者“工程验收合格率”；“成本指标”设置为“改造提升城市道路数量”不合理，一般设置为“成本节约率”。时效指标，工程工期的指标值设置为“1年”，不够具体，应明确到合同期限；其次，效益指标的指标值都设置为85%、100%，不明确，无法得出准确的衡量标准和值。

2. 部分建设内容未达到批复标准

根据《涇源县审批服务管理局文件关于〈涇源县乡村振兴示范村污水治理项目初步设计〉的批复》（涇审批发〔2022〕

33号)文件, 泾源县乡村振兴示范村污水治理项目计划新建污水收集管网17790米(De315)。通过查看招标文件及施工合同, 本项目分为7个标段, 共计建设污水收集管网(De315)11580米, 比初设批复少建6210米。

3. 项目部分标段验收不及时

根据评价组现场调研及收集资料, 泾源县乡村振兴示范村污水治理项目未见第五标段竣工验收报告。根据提供的建设工程施工合同及建设工程竣工验收报告, 一标段合同工期为2022年3月22日至2022年6月22日, 实际竣工验收日期为2022年11月10日。二标段合同工期为2022年3月21日至2022年6月20日, 实际竣工验收日期为2022年11月10日。三标段合同工期为2022年3月21日至2022年6月20日, 实际竣工验收日期为2022年11月11日。四标段合同工期为2022年3月18日至2022年8月15日, 实际竣工验收日期为2022年11月11日。第五, 六标段的合同工期均为2022年3月21日至2022年6月20日, 第六标段的实际竣工验收日期为2022年11月11日, 未提供第五标段的竣工验收报告, 七标段合同工期为2022年3月21日至2022年8月21日, 实际竣工验收日期为2022年11月10日, 验收时间较晚。

泾源县城市基础设施补短板项目, 根据建设工程施工合

同，本项目一标段合同工期为 2022 年 05 月 15 日至 2022 年 09 月 11 日，竣工验收时间为 2023 年 5 月 25 日。二标段合同工期为 2022 年 05 月 11 日至 2022 年 09 月 7 日，竣工验收时间为 2023 年 5 月 25 日。三标段合同工期为 2022 年 05 月 16 日至 2022 年 09 月 15 日，竣工验收时间为 2022 年 10 月 22 日。四标段合同工期为 2022 年 05 月 10 日至 2022 年 07 月 10 日，无竣工验收。其中一标段、二标段竣工验收较晚，四标段无验收报告。

（三）有关建议

1. 提升项目绩效目标管理水平

一是建议项目单位强化绩效管理意识，加大对单位从事绩效管理工作人员的培训力度，树立绩效理念，强化责任意识，提高绩效管理水平。二是建议项目实施单位及时编报项目预算绩效目标表，需在了解绩效目标基本结构基础上，全面考虑项目年度建设内容，选择合适的评价指标，全面反映年度项目关键的实施内容。

2. 加强项目实施监管，严格按照批复内容建设

建议项目单位严格落实初设批复的建设内容，签订的施工合同中的建设内容与初设批复保持一致，若发生偏离，要说明原因，提请上级单位及有关部门审核批准。

3. 加强项目管理，及时组织验收

建议项目单位加强项目实施过程中的监督管理，及时组织验收，确保项目保质保量，按时完成，并交付使用。

- 附件： 1. 泾源县乡村振兴示范村污水处理项目绩效评价
指标评分表
2. 泾源县城市基础设施补短板项目绩效评价指
标评分表
3. 满意度调查报告

附件 1：泾源县乡村振兴示范村污水治理项目工作底稿

泾源县 2022 年度乡村振兴示范村污水治理项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评分依据	得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.4分） ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；（0.4分） ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.4分） ④项目符合公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.4分） ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。（0.4分）	《泾源县住房和城乡建设局文件关于〈申请对泾源县乡村振兴示范村污水治理项目进行批复〉的报告》（泾建（城）发〔2022〕10号）	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评分依据	得分
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分； ②审批文件、材料符合相关要求得1分，否则不得分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1分，否则不得分。	《泾源县审批服务管理局文件关于〈泾源县乡村振兴示范村污水处理项目初步设计〉的批复》（泾审批发〔2022〕33号）	3
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标得0.5分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分，否则不得分。	绩效目标表	1

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评分依据	得分
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则不得分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分，否则不得分； ③指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，否则不得分。	绩效目标表	1.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证得0.5分，否则不得分； ②预算内容与项目内容相匹配得0.5分，否则不得分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制得0.5分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分，否则不得分。	《泾源县住房和城乡建设局文件关于〈泾源县乡村振兴示范村污水处理项目资金申请〉的报告》 (泾建(城)发〔2022〕17号)	2
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项	①预算资金分配依据充分得1.5分，否则不得分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得1.5分，否则不得	宁财(债)指标 〔2022〕393号	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评分依据	得分
				目预算资金分配的 科学性、合理性情 况。	分。		
小计			15				12.5
过程 (25 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率	2	实际到位资金与预 算资金的比率，用 以反映和考核资金 落实情况对项目实 施的总体保障程 度。	资金到位率=（实际到位资 金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期 （本年度或项目期）内落 实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本 年度或项目期）内预算安 排到具体项目的资金。 指标得分=资金到位率*2 分，此项最高得分2分。	预算指标文件、 资金拨付与付款 凭证	2
		预算执行率	2	项目预算资金是否 按照计划执行，用 以反映或考核项目 预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资 金/实际到位资金）× 100%。 实际支出资金：一定时期 （本年度或项目期）内项 目实际拨付的资金。 实际到位资金：一定时期 （本年度或项目期）内落 实到具体项目的资金。 指标得分=预算执行率*2 分，此项最高得分2分。	预算指标文件、 资金拨付与付款 凭证	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评分依据	得分
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得2分，否则不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得2分，否则不得分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，得2分，否则不得分； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，则本项不得分。	预算指标文件、资金拨付与付款凭证	6
	组织实施（15分）	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，检查项目的用地、勘察、设计、环评等内容是否通过有关部门的批准及审查。	①已制定或具有相应的财务和业务、档案等管理制度得1.5分，否则不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整得1.5分，否则不得分。	财务、项目管理制度	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评分依据	得分
		制度执行有效性	5	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分； ②项目调整及支出调整手续完备得1分，否则不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得2分，否则不得分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分，否则不得分。	项目实施相关材料	5
		监督管理有效性	3	项目实施过程中是否按照相关管理规定进行项目监督管理，用以反映和考核项目监督管理的执行情况。	①项目单位对本项目实施监督考核得1.5分，否则不得分； ②项目单位对本项目开展绩效自评得1.5分，否则不得分。	验收报告、绩效自评报告	3
		档案资料保存规范性	4	项目实施过程中档案管理是否完整、及时归档。	项目实施单位所有档案资料及时归档并保存完整得4分，每发现一处资料保存不规范扣0.5分，扣完为止。	项目相关档案材料	4
小计			25				25

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评分依据	得分
产出 (35分)	产出数量 (18分)	新建一体化污水处理站11座	6	考核一体化污水处理站是否按照批复内容建设完成。	按照初设批复及合同内容建设完成得满分，否则按照比例得分。	施工合同、验收报告	6
		新建污水收集管网	6	考核污水收集管网是否按照批复内容建设完成。	按照初设批复及合同内容建设完成得满分，否则按照比例得分。	施工合同、验收报告	4
		配套设施	6	考核配套设施是否按照批复内容建设完成。	按照初设批复及合同内容建设完成得满分，否则按照比例得分。	施工合同、验收报告	6
	产出质量 (6分)	工程验收合格率	6	考核泾源县乡村振兴示范村污水治理项目是否验收合格。	综合得分=工程验收合格率*分值。	验收报告	5
	产出时效 (6分)	完工及时性	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	按照合同约定期限建设完成得满分，否则不得分。	施工合同、验收报告	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评分依据	得分
	产出成本 (5分)	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100% 不超过预算资金。	《泾源县财政局关于〈泾源县乡村振兴示范村污水处理项目招标控制价审核结果〉的函》(泾财控〔2022〕19号)、施工合同及二、三标段的工程结算审核报告	5
小计			35				29
效益 (25分)	社会效益 (7分)	改善居民生活环境	7	考核项目的实施是否有利于改善居民生活环境。	项目实施后对改善居民生活环境有明显的作用得满分,作用一般得4分,作用不明显不得分。	现场调研、项目实施资料、满意度问卷。	7
	生态效益 (7分)	提升农村污水处理能力,保护生态环境	7	考核项目的实施是否有利于提升农村污水处理能力,保护生态环境。	项目实施后对提升农村污水处理能力,保护生态环境有明显的作用得满分,作用一般得4分,作用不明显不得分。	现场调研、项目实施资料、满意度问卷。	7
	可持续影响 (6分)	提升城市形象	6	考核项目的实施是否有利于提升城市形象。	项目实施后对提升城市形象有明显的作用得满分,作用一般得3分,作用不明显不得分。	现场调研、项目实施资料、满意度问卷。	6

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评分依据	得分
	满意度 (5分)	群众满意度	5	考核群众对泾源县乡村振兴示范村污水治理项目的满意程度。	满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0%，则满意度 $Y = (\text{非常满意数} * 100\% + \text{比较满意数} * 80\% + \text{一般满意数} * 60\% + \text{比较不满意} * 30\% + \text{非常不满意数} * 0\%) / \text{调查问卷回收总数} * 100\%$ 。综合满意度 $\geq 90\%$ ，得5分；每降低1个百分点，扣0.1分，扣完为止。	满意度问卷。	5
小计			25				25
	合计		100				91.5

附件 2：泾源县城市基础设施补短板项目工作底稿

泾源县 2022 年度城市基础设施补短板项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评分依据	得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.4分） ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；（0.4分） ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.4分） ④项目符合公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.4分） ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。（0.4分）	《泾源县住房和城乡建设局文件关于〈对泾源县城市基础设施补短板项目可行性研究报告进行立项〉的报告》（泾建（城）发〔2022〕12号）	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评分依据	得分
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分； ②审批文件、材料符合相关要求得1分，否则不得分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1分，否则不得分。	《泾源县住房和城乡建设局文件关于〈对泾源县城市基础设施补短板项目初步设计进行立项〉的报告》（泾建〔2022〕30号）； 《泾源县审批服务管理局文件关于〈泾源县城市基础设施补短板项目初步设计〉的批复》（泾审批发〔2022〕81号）。	3
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标得0.5分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分；	绩效目标表	1

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评分依据	得分
					④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分，否则不得分。		
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分，否则不得分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 1 分，否则不得分； ③指标与项目目标任务数或计划数相对应，得 1 分，否则不得分。	绩效目标表	1.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证得 0.5 分，否则不得分； ②预算内容与项目内容相匹配得 0.5 分，否则不得分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制得 0.5 分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 0.5 分，否则不得分。	项目概算表	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评分依据	得分
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	① 预算资金分配依据充分得 1.5 分，否则不得分； ② 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得 1.5 分，否则不得分。	初设批复概算	3
小计			15				12.5
过程 (25分)	资金管理 (10分)	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 指标得分=资金到位率*2分，此项最高得分2分。	宁财（债）指标〔2022〕393号	2
		预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 实际到位资金：一定时期	预算指标文件、资金拨付与付款凭证	1.98

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评分依据	得分
					(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 指标得分=预算执行率*2分,此项最高得分2分。		
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得2分,否则不得分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得2分,否则不得分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途,得2分,否则不得分; ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,则本项不得分。	预算指标文件、资金拨付与付款凭证	6
	组织实施(15分)	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况,检查项目的用地、勘察、设计、环评等内容是否通	①已制定或具有相应的财务和业务、档案等管理制度得1.5分,否则不得分; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整得1.5分,否则不得分。	财务、项目管理制度	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评分依据	得分
				过有关部门的批准及审查。			
		制度执行有效性	5	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分； ②项目调整及支出调整手续完备得1分，否则不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得2分，否则不得分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分，否则不得分。	项目实施相关材料	5
		监督管理有效性	3	项目实施过程中是否按照相关管理规定进行项目监督管理，用以反映和考核项目监督管理的执行情况。	①项目单位对本项目实施监督考核得1.5分，否则不得分； ②项目单位对本项目开展绩效自评得1.5分，否则不得分。	验收报告、绩效自评报告	3
		档案资料保存规范性	4	项目实施过程中档案管理是否完整、及时归档。	项目实施单位所有档案资料及时归档并保存完整得4分，每发现一处资料保存不规范扣0.5分，扣完为	项目相关档案材料	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评分依据	得分
					止。		
小计			25				24.98
产出 (35分)	产出数量 (18分)	道路工程完成情况	3	考核道路工程是否按照批复内容建设完成。	按照初设批复和合同内容建设完成得满分，否则按照比例得分。	施工合同、验收报告	3
		路灯维修改造工程完成情况	3	考核路灯维修改造工程是否按照批复内容建设完成。	按照初设批复和合同内容建设完成得满分，否则按照比例得分。	施工合同、验收报告	3
		绿化工程完成情况	3	考核绿化工程是否按照批复内容建设完成。	按照初设批复和合同内容建设完成得满分，否则按照比例得分。	施工合同、验收报告	1.5
		美化工程完成情况	3	考核美化工程是否按照批复内容建设完成。	按照初设批复和合同内容建设完成得满分，否则按照比例得分。	施工合同、验收报告	1.5
		建筑工程完成情况	3	考核建筑工程是否按照批复内容建设完成。	按照初设批复和合同内容建设完成得满分，否则按照比例得分。	施工合同、验收报告	3
		采暖工程完成情况	3	考核采暖工程是否按照批复内容建设完成。	按照初设批复和合同内容建设完成得满分，否则按照比例得分。	施工合同、验收报告	3
	产出质量 (6分)	工程验收合格率	6	考核涇源县城市基础设施补短板项目是否验收合格。	综合得分=工程验收合格率*分值。	施工合同、验收报告	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评分依据	得分
	产出时效 (6分)	完工及时性	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	按照合同约定期限建设完成得满分,否则不得分。	验收报告	3
	产出成本 (5分)	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100% 不超过预算资金。	结算审核报告	5
小计			35				28
效益 (25分)	社会效益 (14分)	进一步完善基础设施,改善人居环境	7	考核项目的实施是否有利于完善基础设施,改善人居环境。	项目实施后对完善基础设施,改善人居环境有明显的作用得满分,作用一般得4分,作用不明显不得分。	现场调研、项目实施资料、满意度问卷。	7
		提升城市形象和品位	7	考核项目的实施是否有利于提升城市形象和品位。	项目实施后对提升城市形象和品位有明显的作用得满分,作用一般得4分,作用不明显不得分。	现场调研、项目实施资料、满意度问卷。	7
	可持续影响 (6分)	优化城市公共服务结构和功能	6	考核项目的实施是否有利于优化城市公共服务结构和功能。	项目实施后对优化城市公共服务结构和功能有明显的作用得满分,作用一般得3分,作用不明显不得分。	现场调研、项目实施资料、满意度问卷。	6

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评分依据	得分
	满意度 (5分)	群众满意度	5	考核群众对泾源县城市基础设施补短板项目的满意程度。	满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0%，则满意度 $Y = (\text{非常满意数} * 100\% + \text{比较满意数} * 80\% + \text{一般满意数} * 60\% + \text{比较不满意} * 30\% + \text{非常不满意数} * 0\%) / \text{调查问卷回收总数} * 100\%$ 。综合满意度 $\geq 90\%$ ，得5分；每降低1个百分点，扣0.1分，扣完为止。	满意度问卷。	5
小计			25				25
	合计		100				90.48

附件 3：满意度调查报告

泾源县 2022 年度乡村振兴示范村污水治理项目

满意度问卷调查分析报告

本次问卷调研目的主要是了解社会大众对 2022 年度泾源县乡村振兴示范村污水治理项目的意见建议及满意程度情况。通过随机问卷，统计分析，为项目绩效评价提供基础支持，为更好地保障公共服务向部门单位提供信息反馈。

一、调查对象

本次问卷调查对象为泾源县香水镇、六盘山镇、泾河源镇、大湾乡、新民乡、香水镇、黄花乡、兴盛乡居民。

二、调查内容

本次问卷调查以发放线上电子问卷的形式进行。调查内容主要包括基本信息调查、相关服务满意度调查等。

三、调查方法

主要采用随机抽样方法进行问卷调查。

四、问卷调查时间

本次调查时间为 2023 年 10 月 17 日 - 2023 年 11 月 30 日。

五、问卷发放与回收

本次共发放问卷 30 份，收回线上有效问卷 30 份。

六、问卷调查结果

1. 您的身份是？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 周边居民	30	 100%
B. 施工人员	0	 0%
C. 项目实施单位工作人员	0	 0%
D. 其他	0	 0%
本题有效填写人次	30	

2. 您对修建的污水处理及配套设施是否满意？ [单选题]





选项	小计	比例
A. 非常满意	29	 96.67%
B. 比较满意	1	 3.33%
C. 不满意	0	 0%
D. 非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	30	

3. 您认为本项目实施是否有效提升污水处理能力，改善农村水环境？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 是	30	 100%
B. 否	0	 0%
本题有效填写人次	30	

4. 您对该项目实施后各方面的整体效果满意吗？ [单选题]

选项	小计	比例
----	----	----

A. 非常满意	30	 100%
B. 比较满意	0	 0%
C. 一般	0	 0%
D. 不满意	0	 0%
本题有效填写人次	30	

5. 您对泾源县乡村振兴示范村污水处理项目有哪些意见建议？[填空题]

泾源县 2022 年度城市基础设施补短板项目

满意度问卷调查分析报告

本次问卷调研目的主要是了解社会大众对 2022 年度泾源县城市基础设施补短板项目的意见建议及满意程度情况。通过随机问卷，统计分析，为项目绩效评价提供基础支持，为更好地保障公共服务向部门单位提供信息反馈。

一、调查对象

本次问卷调查对象泾源县县城居民。

二、调查内容

本次问卷调查以发放线上电子问卷的形式进行。调查内容主要包括基本信息调查、相关服务满意度调查等。

三、调查方法

主要采用随机抽样方法进行问卷调查。

四、问卷调查时间

本次调查时间为 2023 年 10 月 17 日 - 2023 年 11 月 30 日。

五、问卷发放与回收

本次共发放问卷 30 份，收回线上有效问卷 30 份。

六、问卷调查结果

1. 您的身份是？ [单选题]

选项	小计	比例
A.附近居民	30	 100%
B.施工人员	0	 0%
C.项目实施单位工作人员	0	 0%
D.其他	0	 0%
本题有效填写人次	30	





2. 您对项目实施的道路工程及路灯维修改造工程是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	29	 96.67%
B.比较满意	1	 0%
C.一般	0	 0%
D.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	30	

3. 您对项目实施的美化工程是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	29	 96.67%
B.比较满意	1	 3.33%
C.一般	0	 0%
D.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	30	




4. 您对项目实施的绿化工程是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	25	 83.33%
B.比较满意	5	 16.67%
C.一般	0	 0%
D.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	30	

5. 您对项目实施的建筑工程是否满意？[单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	29	 96.67%
B.比较满意	1	 3.33%
C.一般	0	 0%
D.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	30	

6. 您对项目实施的采暖工程是否满意？[单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	25	 83.33%
B.比较满意	5	 16.67%
C.一般	0	 0%
D.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	30	

7. 您觉得本项目实施是否进一步补齐泾源县城市基础设施短板，改善人居环境，优化城市公共服务结构和功能？[单选题]

选项	小计	比例
A.是	30	 100%

B.否	0	 0%
本题有效填写人次	30	

8. 您对泾源县城市基础设施补短板项目有哪些意见建议?